

钢管外脚手架检查评分表

表 03

单位： 工程名称： 年 月 日

| 序号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 检点记录 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
|----|------------------|--|--|------|------|------|
| 1 | 保 证 项 目 | 立杆基础特殊 脚手 架 体 | | 10 | | |
| 2 | | 架子高度在 7m 以上，每高 4m,水平每隔 7m，每少一拉接点扣 2 分； 虽有拉接点但不坚固，每点扣 1 分； | | 10 | | |
| 3 | | 操作层的隔离 与外 防 护 | 每 10m 不设防护栏杆扣 2 分； 每 10m 不设踢脚板扣 2 分； 每 10m 防护不严密扣 2 分； 架体未超过主体 1.8m 高扣 10 分； 架体与主体间距超过 200mm 未防护扣 5 分； | | 10 | |

| 4 | | 脚手版 铺 设 | 施工层每 10m 脚手板不满铺扣 2 分； 首层每 10m 脚手板不满铺扣 2 分； 每隔四步架未铺脚手板扣 5 分 脚手板不绑扎或绑扎不牢固每处扣 1 分； 探头板每处扣 1 分； | | 10 | | |
|----|------------------|------------|---|------|------|------|------|
| 5 | | 剪刀撑 设 置 | 缺少一组扣 3 分； 设置不到顶每组 1 分； 剪刀撑的端点未绑扎在节点上扣 1 分； 角度或设置不符合要求每处扣 1 分； | | 10 | | |
| 6 | | 脚手架 验 收 | 脚手架搭设前无措施，无交底扣 10 分； 脚手架搭设完毕验收手续不全扣 5 分； 脚手架搭设完毕无验收扣 10 分； | | 10 | | |
| 小计 | | | | | 60 | | |
| 序号 | 检查项目 | | 扣 分 标 准 | 检点记录 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 7 | 一 般 项 目 | 脚手架 材 质 | 钢管严重锈蚀、弯曲、压扁变形或材质不符合要求，每处扣 1 分； 钢管有裂缝每处扣 2 分； 扣件有脆裂、变形、滑丝、松动的每处扣 2 分； | | 5 | | |

| | | | | | |
|--------|--------------|--|-----|--|--|
| 8 | 脚手架宽度 | 脚手架立杆横间距大于预制脚手板每处扣 1 分； 双排脚手架不符合规程每处扣 1 分； | 5 | | |
| 9 | 立杆、大横杆、小横杆间距 | 有一处不符合规程要求扣 1 分 | 10 | | |
| 10 | 杆件搭接 | 各种搭接、联接不符合要求处扣 1 分； | 5 | | |
| 11 | 荷载 | 承重脚手架负荷量每平方米超过 270kg 扣 5 分 脚手架上附装其他设施、设备扣 10 分； | 10 | | |
| 12 | 斜道 | 无上下脚手架专用通道扣 5 分； 斜道坡度大于规定扣 2 分； 设置有缺陷扣 2 分； 未设踢脚板扣 2 分； 斜道两侧不设置剪刀撑扣 5 分； | 5 | | |
| 小计 | | | 40 | | |
| 检查项目合计 | | | 100 | | |

注：1、发现脚手架钢木、钢竹混合搭设，检查评分表计 0 分每项最多扣减分数不大于应得分数；

2、保证项目有一项不得分或保证项目小计得不足 40 分的，检查评分表计 0 分；

3 该表换算到表 01 后得分 = $\frac{20 \times \text{该表检查项目实得分数}}{100}$ 合计